

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

REFERENČNÍ LIST	
Přesný název stavby:	Most ev. č. 4381 - 1, Opatovice
Název, adresa, identifikace objednatele:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Lipenská 753/ 120 779 00 Olomouc IČO: 709 60 399
Název, adresa, identifikace zhotovitele:	REPONT s.r.o. Hrachovec 245 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 268 63 057
Stručná a výstižná charakteristika stavby s hlavními objemy prací:	<p>Jednalo se o rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 4381-1, Opatovice za vyloučeného provozu. Pro pěší byla zřízena provizorní lávka. Byly provedeny přeložky vodovodu a plynovodu. Celý mostní objekt byl odbourán, nový mostní objekt je založený na mikropilotách. Nosnou konstrukcí tvoří nová železobetonová rámová nosná deska. Zhotoveny byly rovněž nové opěry, křídla a římsy. Bylo provedeno odvodnění, hydroizolace a pod mostem byla provedena dlažba z lomového kamene do betonu, ukončená betonovou patkou. Na konci koryta byly zhotoveny betonové prahy. Na mostě je osazeno nové ocelové mostní zábradlí se svíslou výplní výšky 1,10 m a byla provedena nová vozovka z asfaltových hutněných vrstev.</p> <p>Délka přemostění: šikmá 5,20 m, kolmá 5,00 m Délka mostu: 10,09 m Délka nosné konstrukce: šikmá 6,64 m, kolmá 6,00 m Šikmost mostu: 65,8°, levá šikmost Rozpětí jednotlivých polí: 8,10 m Šířka průchozího prostoru: 1,35 m Volná šířka mostu: 10,45 m Šířka mostu: 11,05 m Výška mostu nad terénem: 1,78 m Volná výška mostu: 1,78 m Stavební výška: 0,730 m Plocha nosné konstrukce: 68,40 m²</p>
Cena stavby: (bez DPH; s DPH)	10.332.162,76 Kč 12.501.916,94 Kč
Termín realizace stavby: (mm/rrrr; počet dnů)	04/2021 – 10/2021 184
Místo stavby:	Kraj Olomoucký, okres Přerov, k. ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice, silnice III/4381.
Vyjádření objednatele ke kvalitě, zda práce odpovídaly technickým požadavkům, zda byly provedeny odborně a řádně dokončeny:	Objednatel konstatuje, že byly zhotovitelem dodrženy všechny smluvní podmínky a dílo bylo řádně dokončeno a odevzdáno.
Hodnocení:	Dílo bylo provedeno v řádném termínu, ve velmi dobré kvalitě.
Jméno a podpis oprávněné osoby objednatele, razítko:	<p>Ing. Petr Foltýnek ředitel tel: 585 170 318 e-mail: ssok@ssok.cz</p> <div style="text-align: right;">  Správa silnic Olomouckého kraje příspěvková organizace poštovní příhrádka 37 Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc </div>
Datum vystavení:	V Olomouci dne 27. 05. 2022