

## Referenční list

**Název smlouvy:** „Obnova mostu přes Hážovický potok v obci Vigantice“  
**Druh prací:** stavební práce

**Investor:** Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice

**Zhotovitel:** REPONT s.r.o., IČ: 268 63 057, Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

### Osoba investora (smluvní strany) pověřená podat informace:

Objednatel konstatuje, že byly zhotovitelem dodrženy všechny smluvní podmínky a dílo bylo řádně dokončeno a odevzdáno.

**Jména a příjmení:** Zdenek Porubský

**Telefon:** 571 655 142

**Smluvní cena:** 2 535 908,56 Kč bez DPH

**Délka trvání smlouvy:** 11/2021 – 06/2022

### Potvrzení investora (smluvní strany) o plnění smlouvy

**Razítko a podpis**

  
Zdenek Porubský

starosta

**OBEC VIGANTICE**  
Vigantice 203, 756 61  
Tel.: 571 655 142  
IČ: 00304441 ©

**Datum vystavení reference: 09.05.2023**

### Stručná charakteristika stavby:

Jednalo se o stavební práce na mostě přes Hážovický potok v obci Vigantice. Součástí prací bylo odstranění mostního vybavení, odstranění horní hrany říms, provedení zemních prací za rubem opěr, odbourání horní části kamenných křídel, provedení mikropilot, provedení monolitických ŽB úložných prahů a křídel, provedení zásypů a nové ŽB monolitické desky nad stávající NK spolu s celoplošnou izolací. Provedení nových ŽB monolitických říms a nových vozovkových vrstev. Součástí byla i instalace mostního vybavení (zábradlí a dopravní značení).

Stavební práce probíhaly rovněž pod mostem. Opevnění břehů koryta vodního toku pod mostem a ve vzdálenosti cca 1-1,5 m od mostu

### **Základní údaje o mostě:**

<b>Délka přemostění:</b>	4,89 m
<b>Délka mostu:</b>	7,69 m
<b>Délka nosné konstrukce:</b>	7,69 m
<b>Šikmost mostu:</b>	79°, pravá šikmost
<b>Celková šířka:</b>	4,40 m
<b>Volná šířka:</b>	4,10 m
<b>Šířka mezi zábradlími:</b>	4,10 m
<b>Úložná výška:</b>	0,92 m
<b>Výška mostu nad terénem:</b>	2,50 m
<b>Výška mostu nad hladinou:</b>	1,37 m
<b>Hloubka vody:</b>	0,10 m
<b>Volná výška nad vozovkou:</b>	není